

Перечень проверок (CHECKLIST) при пуске в эксплуатацию Ospa-BlueControl и Ospa-CompactControl с дозаторами (pH, Flockung)

Продавец:	Сервис:		Дата:		
по водоподготовке ответственный:		Его Телефон	:		
 Наименование бассейна: Объем переливного бака: 		Объем бассей	на:	M ³	
2. Имеется ли проект ф. Ospa? Да	а Нет		Nº		
3. Пиковое время посещения бассе Макс. число посетителей в день:		часов, при этом	і максимум	чел/ч	
4. Происхождение воды для заполн	нения бассейна:				
кальциевая жесткость (КН)	рН	общая жестк	ость (GH)		
5. Техническое помещение сухое? Температура помещения около	°C		Да	Нет	
6. Техническое помещение легкодо	ступно?		Да	Нет	
Оборудование: BlueControl	BASI	C (Computer		
CompactControl Дистанц 7 BlueControl Pilot смонтировано в ц	ионный Пилот шкафу или	Интерфейс с п	ринтером		
8 Ест ли соединение с системой кл (Menerga, Molerus, SET, Air-motion, Н 9 Кабель для шиной правилно сое	Herget, Seven-Air)		Да	Нет	
Измерительная вода					
10 Где производится забор проб во	•	вмерений?			
11 Шланга Измерительной воды	Оригинал Ospa ?		Да	Нет	
Если нет то сам материал какой?	u.	_	– .		
12 Имеется ли насос для перекачки	•		Нет Тип?		
13 Останавливается ли насос для изм	_	гда выключается ф Нет	ильтровальная	т установка?	
14 Трубопровод для измерительной в	Да Волы от места забора	_			
тт трубопровод для номорительной в Цлина: м	оды от моста оссора	проо до пасоса.			
Проложен с постоянным уклоном?			Да	Нет	
15 Трубопровод для измерительной в	воды от насоса до изм	ерительной ячейки		М	
Проложен с постоянным подъемом?		•	 Да	Нет	
16 Трубопровод для измерительной в	воды от места забора	проб до измерителі			
Длина: м	•				
17 Трубопровод для измерительной в	воды от измерительно	ой ячейки до всасыв	ающего соеди	нения?	
Ц лина: м					
18 Разность высот между местом заб	ора измерительной в	воды и выпуска воды	ы для контроля	и измерений?	?
М					
Измерительная станция рН-редок	с-температура				
19 Максимальное избыточное давлен	ие в измерительном	приборе при закрыт	ом выходе?	бар)
20 Минимальное пониженное давлен	ие в измерительном г	риборе при закрыто	ом входе?	бар)
21 Установленное давление в измери	тельном приборе?			Бар)
22 Чистая сетка \ сито ?					
23 Реле потока переключается прави	льно?		Да	Нет	



24 Электроды при максимальном давлении выдавливаются вверх?

Нет

Измерительная станция хлор-рН-редокс-температура

ниже уровня воды на м 25 Измерительная станция выше уровня воды на М 26 Имеется ли магнитный клапан для измерительной воды? Нет Да

27 Закрывается ли магнитный клапан, когда фильтровальная установка выключается? Да Нет

28 Ситовый фильтр для измерительной воды чистый? Нет Да

29 Достаточен ли перелив на измерительной станции? Да Нет

30 Кружение песка нормальное? Да Нет

31 Свободный слив измерительной воды в канализацию? Да Нет

32 Ospa- бак для измерительной воды ест? Да Нет Прочее:

33 Циркуляционный насос для измерительной воды переключается правильно? Да Нет

34 Перелив бака для измерительной воды куда? Дно Канализация

35 Достаточный донный слив DN 100 вблизи? Да Нет

36 Длина трубопровода до бака?

37 Разность высот между баком для измерительной воды и впуском переливного бака?

М

Регулировка рН:

38 Электроды для контроля рН отюстированы? Да Нет

Индикатор рН на измерительной станции: значение рН

измеренное вручную: значение рН

39 Установленное заданное значение?:

40 Переключаются ли дозировочные лампы для повышения рН

и снижения рН и производят ли подачу насосы-дозаторы? Да Нет

41 Насос-дозатор для повышения рН-/КН (кальциевой жесткости) Тип: Мощность: л/ч

Установленный ход: Установленная частота:

Нет Извещатель резерва: Да Нет

Извещатель резерва переключается правильно? Да

42 Насос-дозатор для снижения рН Тип: Мощность: л/ч

Установленный ход: Установленная частота: Извещатель резерва: Да

Нет Извещатель резерва переключается правильно? Да Нет

43 Приготовление дозируемых растворов

Повышение рН-/КН (кальциевой жесткости) кг/совков на л воды

Снижение рН кг/совков на л воды

44 Наличие мешалки? Да Нет

45 Где находится участок ввода средства для снижения рН?

46 Где находится демонтируемый инжектор для повышения рН?

Инжектор легкодоступен? Да Нет

Время запаздывания регулировки рН

При включении насоса-дозатора для снижения рН

насоса-дозатора для повышения рН

Оно длится мин, пока установка регулирования не начнет индицировать изменение

значения рН.



количествое

Регулировка редокса

47 Установленное минимальное значение редокса мВ Кто управляет?: Установленное заданное значение редокса мВ Кто управляет?:

Регулировка хлора

48 Юстировка 0- точки индикация установлена на мВ

49 Измерение вручную свободного хлора DPD 1 и 2 значение: мг/л

индикация установлена на мВ

ТИП

Хлорозонные установки

FO Versuanda figuras figuras versuanda versuanda (versuanda versuanda versuanda versuanda versuanda versuanda v

50 Установленное басовое хлорирование?:

51 Установленное заданное значение?:

52 Увеличивается ли индикация А при снижении содержания хлора? Да Нет

53 Увеличивается ли индикация А при снижении редокса? Да Нет

54 Как осуществляется управление Хлорозонной установкой при регулировке редокса?

Вкл-Выкл или пропорционально

55 Изменяли ли крутизну при пропорциональной регулировке редокса? Да Нет

56 Возвращается ли индикация А на основное хлорирование при юстировке? Да Нет

57 Возвращается ли индикация А на основное хлорирование при

неисправности измерительной станции потока? Да Нет

58 Выключается ли насос инжектора при выключении фильтровальной установки? ДаНет

Также при обратной промывке? Да Нет

Дозирующий насос жидкого хлора

59 Установленное басовое хлорирование?

60 Установленное заданное значение:

61 Становятся ли дозировочные импульсы значительно более быстрыми

при увеличении заданного значения? Да Нет

62 Насос-дозатор для хлора Тип Мощность л/ч

Установленная частота? Установленный ход?

63 Насос-дозатор размещен ниже уровня жидкости? Да Нет

64 Используемый дезинфицирующий раствор?:

65 Дозировка производится из фирменной (Ospa) баки?

Да Нет

или другой? Размер:

66 Имеется ли извещатель резерва / резервный дачик? (Art.Nr. 6176700) Да Нет

67 Извещатель резерва / резервный дачик переключается правильно? Да Нет

68 Участок ввода хлора / Инжектор хлора

Инжектор установлен с возможностью демонтажа? Да Нет

Где смонтировано?

Имеется ли доступ к инжекторам? Да Нет

Время запаздывания / мёртная время регулировки хлора:

Скачкообразное ручное повышение дозировки хлора индицируется на измерительной станций через мин.

Насос-дозатор коагулянта Тип: Мощность: л/ч

69 Установленная частота: Установленный ход:

Всасывающая мощность, измеренная из измерительного стакана мл в мин gespeichert unter O/Anleitungen/Russisch/Bedienungsanleitungen/Originale/IBN Check BlueControl



Извещатель резерва / резервный дачик ест?					Нет
Извещатель резерва / резервный дачик переключается правильно?					Нет
70 рименяемый к	оагулянт				
Дозируется из	в фирменной упаковки (Ospa н.пр. Ho.	0527800)?		Да	Нет
71 Все наклейки	размещены на место и заполнены?		Да	Нет	
72 Подключен ли	ı принтер?			Да	Нет
Где находится	я принтер?				
73 Подключен ли компьютер?					
Соответствуют ли показатели воды заданным значениям?					Нет
74 Инсталлирована ли программа компьютеризованного рабочего журнала Ospa ?					
Где находится ком	ипьютер?				
75 Имеется ли вне	ешняя лампа аккумулируемых неиспр	авностей?		Да	Нет
Где установлена?	де установлена? Проверена ли функция?			Да	Нет
76 Продолжается	ли регулирование без сбоев, если си	стема работает			
с донным пылесосом?					Нет
77 Имеются ли во	дяные часы / разходомер для свежей	воды?	Да	Нет	
Показания счетчи	ка м ³				
78 Как часто произ	зводится обратная промывка?	Как долго?		МИН	
Были ли показан	ы клиенту следующие пункты:				
Чистка ситового фильтра измерительной станций?					Нет
Регулировка правильного давления на измерительном станций?				Да Да	Нет
Юстировка электрода для измерения рН					Нет
Юстировка 0-точки измерительной станций хлора?					Нет
Индикация	мг/л			Да	
Измерение вручную свободного хлора DPD 1 и 2					Нет
DPD-юстировка				Да Да	Нет
Индикация	мг/л			• •	
Общий хлор DPD	3			Да	Нет
измерен в мг/л					
	цью Ospa-комплектом н.пр. 1403800 <i>и</i>	ли 1402300 для контр	оля вод	цы или	
Оѕра-фотоанализ	·		·		
-	нного /плановое значения			Да	Нет
Басовое хлориров			Да	Нет	
Вентиляция дозирующих насосов				Да	Нет
Чистка инжекторов (рН; Флоккулант)				 Да	Нет
Приготовление дозируемых растворов Да				Нет	
Ведение рабочего журнала				Да	Нет
WAS-программа	(Ospa)			Да	Нет
Все руководства п	ю эксплуатации были переданы			Да	Нет
Дата:	Подпись	Подп	ИСЬ		
	клиента:	техни	ехника сервисной службы		